

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและอาคารโยธา

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส																
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4													
6	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 10,11 ทางไปอ่างเก็บน้ำ	กองช่าง	540,000	410,000	รายงานเสร็จตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ใ้เป็นการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ อกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64						
7	โครงการซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 11 จากท่อส่งประปา ถึง บ้านนายสมชาย พี่จันทร์	กองช่าง	315,880	315,880	รายงานเสร็จตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ใ้เป็นการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ อกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64						
8	โครงการวางท่อ คสล. บริเวณบ้านนายเฉลิม ทรงโอม หมู่ที่ 5	กองช่าง	498,200	496,000.00	รายงานเสร็จตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ใ้เป็นการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ อกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64						
9	โครงการวางท่อ คสล. บริเวณก่อสร้างถนน คสล. บริเวณคลองส่งน้ำคลองกาศาอเดิม หมู่ที่ 9 ศาลาวัดหัวคู้	กองช่าง	619,280	619,280	รายงานเสร็จตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ใ้เป็นการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ อกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64						
10	โครงการก่อสร้างสถานีพอลิเมอร์ผลิต หมู่ที่ 2	กองช่าง	2,378,000	2,096,911	รายงานเสร็จตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ใ้เป็นการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ อกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64						

1. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์การรวมและกาไรโฮง

ที่	หน่วยงาน	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่																		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณ ตำบลบ้านสระวัง	กองช่าง	-	258,000	รายงานผลดำเนินงานปี งบประมาณ 64	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> อนุมัติโครงการ <input type="checkbox"/> อนุมัติโครงการ																								

1.2 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่																		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
12	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 5	กองช่าง	-	70,500	รายงานผลดำเนินงานปี งบประมาณ 64	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> อนุมัติโครงการ <input type="checkbox"/> อนุมัติโครงการ																								

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานและระยะชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส																	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
13	โครงการซ่อมแซมเส้นทางสาธารณะ (สำรวจพื้นที่และวางผัง)	กองช่าง	90,000	1 ต.ค.63-30 ก.ย.64	เบิกจ่าย	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
<p>สถานะการดำเนินงาน: <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล:</p>																							
14	สำรวจก่อสร้าง	กองช่าง	80,000	36,615	เบิกจ่าย																		
<p>สถานะการดำเนินงาน: <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล:</p>																							
15	สำรวจถนน	กองช่าง	50,000	-	เบิกจ่าย																		
<p>สถานะการดำเนินงาน: <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล:</p>																							

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานและระยะชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส																	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
16	วัดสุโขทัย	กองช่าง	10,000	5,082	เบิกจ่าย	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
<p>สถานะการดำเนินงาน: <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล:</p>																							

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานและระยะชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส																	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
17	สำรวจการเกษตร	กองช่าง	10,000	2,225	เบิกจ่าย	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
<p>สถานะการดำเนินงาน: <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล:</p>																							

2.2 แผนงานพิเศษและอื่นๆ

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส																				
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
18	โครงการรณรงค์การคืนแม่โขงสะอาด	กองทุน	10,000	0	รายงานติดตามปี 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน	เหตุผล															

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส																			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
19	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดตามชุมชนตำบลวังม่วง	สำนักงาน	5,000	0	รายงานติดตามปี 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน	เหตุผล															

3. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส																				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
20	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	สำนักงาน	100,000		รายงานติดตามปี 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน	เหตุผล															

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส															
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4												
25	โครงการจัดงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม	สำนักส่งเสริม	10,000	-	รายงานติดตามปีงบประมาณ 64 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ค.ย. 64	ก.ย. 64	ก.ย. 64			
26	ค่าใช้สอย ค่ากิจกรรมสัมมนาคุณภาพผู้เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน	สำนักส่งเสริม	50,110	26,980	รายงานติดตามปีงบประมาณ 64 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ค.ย. 64	ก.ย. 64	ก.ย. 64			
27	ค่าสื่อการเรียนการสอน ของ ศพช. รร.วัดนาอู่ และ ศพช. รร.วัดกาฬี	สำนักส่งเสริม	79,900	72,900	รายงานติดตามปีงบประมาณ 64 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน เหตุผล	ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ค.ย. 64	ก.ย. 64	ก.ย. 64			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกระบวนการศึกษา

4.2 แผนงานติดตามวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส															
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4												
28	ค่าวัสดุกีฬา (จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา)	สำนักส่งเสริม	30,000	29,518	รายงานติดตามปีงบประมาณ 64 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน เหตุผล	ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ค.ย. 64	ก.ย. 64	ก.ย. 64			
29	โครงการจ้างนายอัยยงค์พิชญธยานรงค์เลิศ	สำนักส่งเสริม	40,000	16,314.60	รายงานติดตามปีงบประมาณ 64 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน เหตุผล	ค.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.พ. 64	มี.ค. 64	ก.พ. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ค.ย. 64	ก.ย. 64	ก.ย. 64			

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.ย.
30	คำสัตย์ยาตราลดอัตราการแพทย์	สำนักปลัด	5,000	2,590	รายงานติดตามปี งบประมาณ 64	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
หมายเหตุ: <input checked="" type="checkbox"/> สำเนาโครงการแนบเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> ขั้นตอน เหตุผล																					

4.4 ขุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดแผนราชการศึกษา

4.4 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		สถานการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.ย.
31	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักสูตรกับ รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	5,459,200	5,329,000	รายงานติดตามปี งบ 64	63	63	63	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
หมายเหตุ: <input checked="" type="checkbox"/> สำเนาโครงการแนบเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> ขั้นตอน เหตุผล																					
32	โครงการสนับสนุนการสร้างหลักสูตรกับ รายได้ให้แก่ผู้พิการ	สำนักปลัด	1,480,000	1,438,800	รายงานติดตามปี งบ 64																
หมายเหตุ: <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> ขั้นตอน เหตุผล																					
33	โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	50,000	42,000	รายงานติดตามปี งบ 64																
หมายเหตุ: <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> ขั้นตอน เหตุผล																					
34	รายงานขออนุมัติผู้พิการ สมทบกองทุน สปสช.	สำนักปลัด	86,000	86,000	รายงานติดตามปี งบ 64																
หมายเหตุ: <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> ขั้นตอน เหตุผล																					

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วย	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส											
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4								
45	ค่าไปรษณีย์	สำนักงานสถิติ	6,500	3,904.00	รายงานติดตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ งบเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.ม. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
46	ค่าความรู้สึทคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน	สำนักงานสถิติ กองช่าง กองคลัง	21,300 71,700	21,300.00 71,700	รายงานติดตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ งบเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.ม. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
47	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	สำนักงานสถิติ	10,000	10,000	รายงานติดตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ งบเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.ม. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
48	เริ่มต้องพนักงาน ค่าจ้าง เงินเพิ่ม ฝ่ายประจำ	สำนักงานสถิติ กองคลัง กองช่าง	8,230,660	7,781,752	รายงานติดตามปี งบประมาณ 64 <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ งบเลิกโครงการ <input type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ก.ม. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่															
		ตั้ง	เบิกจ่าย		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
49	โครงการ เงินค่าตอบแทน (เงินประจำตำแหน่ง)	2,657,520	2,657,520	1 ต.ค. 63-30 ก.ย. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ															
51	เงินค่าตอบแทนต่างๆ ค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์	389,500	248,460	รายงานผลติดตามปี งบประมาณ 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล															
52	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	730,000	588,737.62	รายงานผลติดตามปี งบประมาณ 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ															
53	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจราชการ ที่มุ่งพัฒนาของกรมตรวจรายจ่ายอื่นๆ (ค่าลงทะเบียน + ค่าวิทยากร + ค่ารางวัล + ค่าวัสดุ + ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างงานพิธีรับเสด็จ ฯลฯ)	1,063,625	613,127	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเลิกโครงการ ขึ้นตอน เหตุผล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ															
54	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและจัดการ	15,000	4,925																	
55	รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของราชการ	616,672	441,711.19																	

